

รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)





## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับมาตรา ๕๘ / ๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้ จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราชได้โดยตรง ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราชทราบ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทพรราช [www.thaprat.go.th](http://www.thaprat.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ๙๙ หมู่ ๔ ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๖๐๘๘๔๘-๙ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

## สารบัญ

### เรื่อง

๑. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๓. แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยพราหม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ
๗. ภาคผนวก

### หน้า

- ๓ - ๕  
๖  
๗ - ๙  
๑๐  
๑๑  
๑๒ - ๓๖

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่และตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม ซึ่งการพัฒนา จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละด้าน และการดำเนินการจะปฏิบัติตาม แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม เพื่อมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน

สำนักปลัด

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม

## สารบัญ

### เรื่อง

๑. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราเช
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๓. แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยพราเช
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ
๗. ภาคผนวก

### หน้า

- ๓ - ๕  
๖  
๗ - ๘  
๑๐  
๑๑  
๑๒ - ๒๑

## สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลทพรราช

### ที่ตั้ง

ตำบลทพรราชเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ถนนธนะวิถี ตำบลทพรราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอดาพระยาประมาณ ๑๔ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

### เนื้อที่

ตำบลทพรราชมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐๖.๒๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔๖,๗๑๕.๒๕ ไร่

### ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และบางพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง

### อาณาเขต

|             |        |              |               |                  |
|-------------|--------|--------------|---------------|------------------|
| ทิศเหนือ    | ติดกับ | ตำบลลำนางรอง | อำเภอนนดินแดง | จังหวัดบุรีรัมย์ |
| ทิศตะวันออก | ติดกับ | ตำบลทัพไทย   | อำเภอดาพระยา  | จังหวัดสระแก้ว   |
| ทิศใต้      | ติดกับ | ตำบลดาพระยา  | อำเภอดาพระยา  | จังหวัดสระแก้ว   |
| ทิศตะวันตก  | ติดกับ | ตำบลแซออร์   | อำเภอวัฒนานคร | จังหวัดสระแก้ว   |

### อาชีพ

ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้

|                |        |     |                 |
|----------------|--------|-----|-----------------|
| ๑. ทำนา        | ๔๙,๗๑๙ | ไร่ | ๑,๖๔๐ ครัวเรือน |
| ๒. ทำไร่       | ๓๐,๓๙๓ | ไร่ | ๑,๐๑๕ ครัวเรือน |
| ๓. ทำสวน       | ๗๒๕    | ไร่ | ๖๓ ครัวเรือน    |
| ๔. เลี้ยงสัตว์ | ๘,๖๕๔  | ไร่ | ๖๔๖ ครัวเรือน   |

### ภาษา/ วัฒนธรรม

ภาษาที่ใช้ในตำบลทพรราชมีอยู่ ๔ ภาษาคือภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว และภาษาเขมร ประเพณีวัฒนธรรมภายในตำบลทพรราชได้แก่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขาโล้น วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ฯลฯ

## จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน ๑๗ หมู่บ้านมี  
จำนวนประชากร ๑๕,๑๘๓ คน แบ่งเป็นชาย ๗,๔๙๑ คน หญิง ๗,๖๙๒ คน ประกอบด้วย

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน     | จำนวน |       | รวม    | จำนวน<br>ครัวเรือน |
|---------|------------------|-------|-------|--------|--------------------|
|         |                  | ชาย   | หญิง  |        |                    |
| ๑       | บ้านหนองติม      | ๓๔๗   | ๓๗๐   | ๗๑๗    | ๒๔๓                |
| ๒       | บ้านตะลุมพุก     | ๔๓๘   | ๔๓๙   | ๘๗๗    | ๒๖๔                |
| ๓       | บ้านหนองปรือ     | ๗๗๐   | ๘๔๗   | ๑,๖๑๗  | ๔๔๖                |
| ๔       | บ้านเหนือ        | ๒๕๕   | ๒๗๔   | ๕๒๙    | ๑๖๑                |
| ๕       | บ้านใหม่ไทยถาวร  | ๕๘๖   | ๖๐๕   | ๑,๑๙๑  | ๓๖๔                |
| ๖       | บ้านเจริญสุข     | ๓๔๒   | ๓๕๓   | ๖๙๕    | ๒๐๘                |
| ๗       | บ้านโคกไพล       | ๕๐๕   | ๕๑๐   | ๑,๐๑๕  | ๓๑๑                |
| ๘       | บ้านโคกกรวด      | ๕๖๙   | ๕๔๓   | ๑,๑๑๒  | ๓๕๗                |
| ๙       | บ้านหนองผักแว่น  | ๔๐๙   | ๔๑๕   | ๘๒๔    | ๒๕๗                |
| ๑๐      | บ้านทวงศ์สมบูรณ์ | ๔๓๖   | ๔๘๒   | ๙๑๘    | ๒๗๐                |
| ๑๑      | บ้านเนินขาม      | ๔๔๔   | ๔๓๙   | ๘๘๓    | ๒๕๔                |
| ๑๒      | บ้านคลองยาง      | ๖๘๖   | ๖๕๔   | ๑,๓๔๐  | ๔๑๗                |
| ๑๓      | บ้านทุ่งทะเล     | ๒๘๒   | ๓๐๔   | ๕๘๖    | ๑๗๗                |
| ๑๔      | บ้านไพลงาม       | ๓๒๖   | ๓๓๓   | ๖๕๙    | ๑๘๕                |
| ๑๕      | บ้านเขาวงศ์      | ๓๙๗   | ๓๕๒   | ๗๔๙    | ๑๙๘                |
| ๑๖      | บ้านหนองกก       | ๓๑๙   | ๓๙๑   | ๗๑๐    | ๑๙๐                |
| ๑๗      | บ้านไพรอนันต์    | ๓๘๐   | ๓๘๑   | ๗๖๑    | ๑๘๘                |
| รวม     |                  | ๗,๔๙๑ | ๗,๖๙๒ | ๑๕,๑๘๓ | ๔,๔๙๐              |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๘

## แหล่งน้ำธรรมชาติ

|               |       |    |      |
|---------------|-------|----|------|
| - ลำห้วย/คลอง | จำนวน | ๑๔ | สาย  |
| - หนองน้ำ     | จำนวน | ๒๑ | แห่ง |

## แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

|                      |       |    |      |
|----------------------|-------|----|------|
| - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | จำนวน | ๑  | แห่ง |
| - ฝาย                | จำนวน | ๑๓ | แห่ง |
| - บ่อบาดาล           | จำนวน | ๑๓ | แห่ง |
| - ประปาหมู่บ้าน      | จำนวน | ๒๑ | แห่ง |
| - สระน้ำ             | จำนวน | ๒๒ | แห่ง |

## ไฟฟ้า

-มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ ๙๕ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

## สถานที่ท่องเที่ยว

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๑. ละลุ                  | ๗. ละเล้งบ้านใหม่ไทยถาวร           |
| ๒. อุทยานแห่งชาติตาพระยา | ๘. ละเล้งบ้านหนองปรือ              |
| ๓. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง    | ๙. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตาม |
| ๔. ปราสาทเขาโล้น         | เศรษฐกิจพอเพียง                    |
| ๕. ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ | ๑๐. จุดชมวิวดาแดง                  |
| ๖. จารึก ร.๕             |                                    |

## การศึกษา

### ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

- |                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ    | ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงค์สมบูรณ์ |
| ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข    | ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น   |
| ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล      |                                        |
| ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร |                                        |

### ๒) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทพรราช

- |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| ๑. โรงเรียนทพรราชวิทยา                  | ๕. โรงเรียนบ้านโคกไพล        |
| ๒. โรงเรียนวัดหนองตม                    | ๖. โรงเรียนบ้านทดวงค์สมบูรณ์ |
| ๓. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร | ๗. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   |
| ๔. โรงเรียนบ้านเจริญสุข                 |                              |

## สาธารณสุข

- ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตม
- ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไพล
- ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น

## ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- |                                        |       |   |       |
|----------------------------------------|-------|---|-------|
| ๑) สถานีตำรวจชุมชนตำบลทพรราช           | จำนวน | ๑ | แห่ง  |
| ๒) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จำนวน | ๑ | ศูนย์ |
| ๓) หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของตำบล          | จำนวน | ๒ | หน่วย |



## คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

### คำขวัญ

“ปราสาทเขาโล้นคู่บ้าน อุทยานแห่งชาติตาพระยามรดกโลกคู่เมือง ลือเลื่องปะติมากรรมธรรมชาติละลุ”

### วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชัยสิ่งแวดล้อม”

### พันธกิจ


๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการสังคม
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และแหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
๒. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
๕. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

## แหล่งท่องเที่ยวตำบลท้าวพรราช

### "ละลุ"



ละลุ มาจากภาษาเขมรแปลว่า ทะลุ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวสระแก้วทางธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามลงตัวและเป็นหนึ่งใน Unseen ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเนินขามและหมู่บ้านคลองยางตำบลท้าวพรราช อำเภอดาพระยา ในจังหวัดสระแก้ว โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น. ของทุกวัน นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถ อีแต๊กเพื่อเข้าไปชมละลุโดยเสียค่าบริการคันละ ๒๐๐ บาท โดยสารได้คันละ ๖ คน และจะมี

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุ นอกจากนี้ยังมี โฮมสเตย์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวโดยมีบ้านพักในชุมชนจำนวน ๑๐ หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้หลังละ ๑๐ - ๒๐ คนและห้องพักที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวละลุ จำนวน ๒ ห้องรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ ๔๐ คน/ห้อง

#### กิจกรรมที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยาน /เดินท่องเที่ยวชม ๒ อุทยานฯ

ช่วงตุลาคม - พฤษภาคม /ชมฝูงไก่ป่าที่วัดป่า

หนองผักแว่น


#### ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณรำไพ โคตรประทุม ประธานกลุ่มละลุโฮมสเตย์

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ม.๑๒ บ้านคลองยาง

ตำบลท้าวพรราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว โทร.

๐๘๙-๐๙๘๐๗๗๒



### “ปราสาทเขาโล้น”



ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลท้าวพรราช เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ย ๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกอง มีปรางค์ ๔ หลัง เหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า ๒ หลัง และด้านหลัง ๑ หลัง ได้ปรักหักพังไปแล้ว ลักษณะปราสาทคล้ายกับปราสาทเขาน้อย ก่อด้วยอิฐเผา มีหินทรายเป็นพื้นฐานมีส่วนชำรุดที่ยอดของปราสาทที่รอบประตู หินทรายมีจารึกด้วยอักษรโบราณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทมีสระน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัวปราสาทถึงสระน้ำรอบภูเขาโล้นนี้มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต

การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางหมายเลข ๓๐๖๘ เส้นทางดาพระยา-บุรีรัมย์ แล้วเลี้ยวซ้ายทางไปบ้านเจริญสุขจนถึงเชิงเขาที่ตั้งปราสาท ระยะทางจากอำเภอดาพระยาถึง ปราสาทเขาโล้นประมาณ ๒๘ กิโลเมตร

## อุทยานแห่งชาติตาพระยา



อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมเนื้อที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

อุทยานแห่งชาติตาพระยาได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๘๒ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง กิ่งอำเภอนโนนดินแดง อำเภอละหานทราย ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ป่าตาพระยาในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

**การเดินทาง** สามารถเดินทางได้ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ (รังสิต - องค์กรักษ์ - นครนายก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ (นครนายก - อรัญประเทศ) จากอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ มุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา จากอำเภอตาพระยา มุ่งหน้าสู่อำเภอนโนนดินแดงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาจะอยู่เส้นทางระหว่าง อำเภอตาพระยา กับอำเภอนโนนดินแดง

### อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกรวด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์รอบบริเวณอ่างสวยงามมากโดยเฉพาะสภาพป่าดิบแล้งที่ยังอุดมสมบูรณ์สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี

**กิจกรรม** แคมป์ปิ้ง / ชมทิวทัศน์

**การเดินทาง** เริ่มจากตัวจังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ถึง อำเภอรัญประเทศ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอตาพระยา ประมาณ ๓๗ กิโลเมตรแล้ว เลี้ยวที่หน้าด่าน ตชด. บ้านกุดเตย ตรงไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร



### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐



## ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ (อุทยานแห่งชาติตาพระยา)

บริเวณที่ตั้งของโขดหินนี้เป็นพื้นราบ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายว่า ที่เรียกว่า "เขายักษ์" นั้นอยู่ถัดไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเคยมีคนไปขุดหาของโบราณ เช่น ถ้วยชามต่าง ๆ บนเขาด้วย รวมทั้งยังเล่าว่า เคยมีพรานเก่าในแถบนี้กล่าวถึงโขดหินสลักภาพทำนองนี้อีกสามแห่ง แต่ทางเจ้าหน้าที่เคยออกสำรวจดูก็ยังไม่พบ และคาดว่าที่บริเวณเขายักษ์นี้เอง เป็นที่ ๆ ชาวบ้านเข้ามาตัดหินเพื่อนำไปทำทิวาสถานต่าง ๆ ในบริเวณนี้ เรื่องเล่านี้ยังมีไปจนถึงว่าในระหว่างที่บริเวณนี้เป็นค่ายฝึกทหารเขมร เคยมีความพยายามนำเอาเฮลิคอปเตอร์มายกหินขึ้นนี้ไป แต่ก็ไม่สำเร็จ

### ลักษณะเด่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่มีความมหัศจรรย์ในตัวหินสลักรูปยักษ์ที่มาอยู่กลางป่า อุทยานแห่งชาติ ตาพระยาได้อย่างไร ถือเป็นอีกหนึ่งจุด UNSEEN ของจังหวัดสระแก้ว



## ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง



ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภوتاพระยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แห่งนี้ทุกคนที่ได้มาศึกษาดูงานถึงกับทึ่ง เมื่อได้พบเห็นแปลงปลูกแคนตาลูป ปลอดสารเคมี ๑๐๐% ของที่นี่ ซึ่งหลายคนไม่คิดไม่ฝันว่าดินแดนที่มีแต่ความแห้งแล้ง จนผู้คนอดอยาก จนต้องอพยพทิ้งถิ่นฐาน ออกไปหางานทำต่างถิ่นจะสามารถปลูกแต่งแคนตาลูป รสชาติกรอบหวานอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ

### ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายโกเมศ เพชรโกมล (กำนันตำบลทัพราช) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

โทร 087-8322975

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนปลอดสารพิษบ้านโคกไพล

นายสมจิตร ราชกิจ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

โทร 089-0962154

โรงเรียนปลอดสารพิษบ้านไพลงาม

นายสังวาล เอ็นจิตต์ (ผู้ใหญ่บ้าน) ไพลงาม หมู่ที่ 14

โทร 089-2477468



## ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) ก่อสร้าง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ำและสะพาน)
- ๒) ก่อสร้างฝายชลอกลองคลองขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน
- ๓) พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ๔) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตำบล

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
- ๒) ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
- ๒) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
- ๓) ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ๔) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๕) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน
- ๓) ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่สำคัญของท้องถิ่น

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๒) จัดให้มีการบำรุงรักษาอนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
- ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยู่แล้วให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร

#### แนวทางการพัฒนา

- ๑) ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
- ๒) ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
- ๓) ให้มีการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ

## ปัญหา อุปสรรค

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานได้บางส่วน
๒. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือไม่เต็มที่
๔. การจัดโครงการขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในพื้นที่
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เช่น เส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง

## ข้อเสนอแนะ

๑. ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส
๒. ควรกำชับให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการเสร็จ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [www.thaprat.go.th](http://www.thaprat.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ๙๙ หมู่ ๔ ตำบลห้วยทราย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๖๐๙๘๔๘-๙



**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**  
Thaprat Subdistrict Administrative Organization

ที่อยู่ : เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยทราย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๗-๖๐๙-๘๔๘ โทรสาร : ๐๓๗-๖๐๙-๘๔๘

E-Mail : [saraban@thaprat.go.th](mailto:saraban@thaprat.go.th)

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย Facebook : กลุ่มงานห้วยทราย

ส่งข้อความถึงเรา นิตยภัทน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โทร. ๐๙๗-๒๙๕-๑๘๖๒ หรือ คลิ๊ก...ที่นี่

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | โครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียม<br>องค์การบริหารส่วนตำบลพราเช     | ดำเนินการก่อสร้างสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลพราเช จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร<br>ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง<br>เมตร                                    | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒            | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์<br>บ้านทวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐  | ดำเนินการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง<br>ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร                                                                                                             | ๔๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง<br>สมนึก สิ้นศิริ - บ้านนายพิมพ์พา ปัจจุบันนอก ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านโคกกราด หมู่ที่ ๘  | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด<br>บ้านน้อย แสงเทียน - บ้านนายเสวย เสาธง ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร       | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ ๑๑             | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนลาดยางเย็นเจริญ – บ้านนายสงวน เติมนิรมย์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร                             | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองก หมู่ที่ ๑๖               | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ สาย บ้านนายสัน สิบเพ็ง – บ้านนางจวน สิบเพ็ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร                         | ๔๓๘,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓             | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย ไทจีน วงศ์ทิเนียบ – บ้านนายประสาธ หอมทิพย์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร                       | ๓๗๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านโคกไพล หมู่ที่ ๗  | ดำเนินการก่อสร้างถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร สายจากถนนลาดยาง ๓๔๘๖ – ฝายคลองยาง ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมบดทับแน่นไม่น้อย กว่า ๗,๙๕๖ ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |
| ๙            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผักแวน หมู่ที่ ๙ | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผักแวน หมู่ที่ ๙                                                                                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๐           | โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้าน เขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕                       | ดำเนินการขุดลอกสระน้ำประปา ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร                                                                          | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                          | -                                 | กองช่าง               |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผุ บ้านโคกไพล หมู่ที่ ๗                                                   | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากนายสมหวัง รอดทุกข์ - ถนนลาดยาง ๓๔๘๖ ขนาด<br>ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร   | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                          |                              |                        | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๒           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผุ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖                                                 | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากหนองบัวลาย - เขาล้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์<br>เมตร                | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                          |                              |                        | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๓           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผุ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ ๒                                                 | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากนายดำเป็น หอมประพันธ์ รอยต่ออุทยาน ขนาด<br>ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า<br>๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร   | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                          |                              |                        | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๔           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผุ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ ๒<br>(สายจากถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ<br>- คลองไหลลาด) | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร    | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                          |                              |                        | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๕           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผุ บ้านทวดงศ์<br>สมบูรณ์ หมู่ที่ ๗                                        | ดำเนินการถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด สาย<br>จากบ้านทวดงศ์สมบูรณ์ - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ๑๔ ม.ค. ๖๘<br>-<br>๑๓ ก.พ. ๖๘                          | ✓                          |                              |                        | ๔๔๘,๐๐๐                           | กองช่าง               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑๖           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผู บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓                                                          | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สาย<br>จากนายวชิรินทร์ วงศ์ทำเนียบ – นานายใหญ่ โพธิ์ทอง<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบแน่นไม่น้อย<br>กว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๗           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผู บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓<br>(สายจากนางพริ้งเพรา ซาติมนตรี<br>- นานางมัสยา ยิ่งยง) | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สาย<br>จากนางพริ้งเพรา ซาติมนตรี - นานางมัสยา ยิ่งยง<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบแน่นไม่น้อย<br>กว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร    | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๑๘           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผู บ้านเนินขาม หมู่ที่<br>๑๑                                                        | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สาย<br>จากนายคำเนิน หอมประพันธ์ รอยต่ออุทยาน ขนาด<br>ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบแน่นไม่น้อยกว่า<br>๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร           | ๕๐๐,๐๐๐                        | ๑๔ ม.ค. ๖๘<br>-<br>๑๓ ก.พ. ๖๘                          | ✓                          |                              |                        | ๔๔๘,๐๐๐                           | กองช่าง               |
| ๑๙           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผู บ้านไพรอนันต์<br>หมู่ที่ ๑๗                                                      | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สาย<br>จากถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร             | ๕๐๐,๐๐๐                        | ๑๔ ม.ค. ๖๘<br>-<br>๑๓ ก.พ. ๖๘                          | ✓                          |                              |                        | ๔๔๘,๐๐๐                           | กองช่าง               |
| ๒๐           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว<br>จราจรหินผู บ้านไพลงาม หมู่ที่<br>๑๔ (สายจากหนองไค้ไพล - นา<br>นายวิรัตน์ ฉิมพลี)            | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สาย<br>จาก หนองไค้ไพล - นานายวิรัตน์ ฉิมพลี ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร             | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๒๑           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านหนองติ่ม หมู่ที่ ๑<br>(สายจากหนองติ่ม - หนอง<br>ก้านเหลือง) | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จาก หนองติ่ม - หนองก้านเหลือง ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินผุขุดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์<br>เมตร             | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๒           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านหนองติ่ม หมู่ที่ ๑<br>(สายจากสะพานคอนกรีต - โคก<br>ใหญ่ )   | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากสะพานคอนกรีต - โคกใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินผุขุดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์<br>เมตร                 | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๓           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านหนองบรีอ<br>หมู่ที่ ๓                                       | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากถนนลาดยาง ๓๔๘ - นางพริ้งเพรา ขาดิมตรี ขนาด<br>ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุขุดทับถมไม่น้อยกว่า<br>๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร  | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๔           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านเหนือ หมู่ที่<br>๔                                          | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สาย<br>จากบ้านนายสมชาย อินทร์สำโรง - ศักดิ์สิทธิ์ ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหินผุขุดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗<br>ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๒๕           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่<br>๕                                              | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ<br>สายจากหน้าโรงเรียนกองทัพบกบ้านใหม่ไทยถาวร<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุคิดกับแน่นอนไม่<br>น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๖           | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง<br>ผิวจราจรหินผุ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่<br>ที่ ๕ (สายจากเขาน้อย - นานางพวง<br>เพี้ย มณีบุตร) | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ<br>สายจากเขาน้อย - นานางพวงเพี้ย มณีบุตร ขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุคิดกับแน่นอนไม่<br>น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร    | ๕๐๐<br>,๐๐๐                    | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๗           | โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งภายใน<br>หมู่บ้าน บ้านหนองจิม หมู่ที่ ๑                                                         | -ดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในหมู่บ้าน<br>-ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่พักยาว<br>รวม ๓๕.๐๐ เมตร                                                                 | ๑๗๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๘           | โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งภายใน<br>หมู่บ้าน บ้านตะลุงทุก หมู่ที่ ๒                                                        | -ดำเนินการขุดเจาะเปิดประปาภายในหมู่บ้าน<br>-ดำเนินการวางท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>๒ นิ้ว ยาว ๗๖๐ เมตร                                                                                                    | ๑๕๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงระบบประปา<br>หมู่บ้าน บ้านเขางค์ หมู่ที่ ๑๕                                                               | -ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>จำนวน ๑ แห่ง<br>-ดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน<br>-ดำเนินการระบบสูบน้ำ<br>-ดำเนินการสร้างระบบกรองน้ำ<br>-ดำเนินการระบบท่อภายใน                                                    | ๓๕๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
|              |                                                                                                                          | รวม ๒๙ โครงการ                                                                                                                                                                                                            | ๑๓,๓๗๘,๐๐๐                     |                                                        | ๓                                                     | -                            | ๒๖                     | ๑,๔๙๔,๐๐๐                         |                       |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                           |
| ๑              | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้/ดำเนินการออกฉีดวัคซีน<br>ป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมลงวันในพื้นที่ตำบลทัพราช<br>จำนวน ๓,๔๑๒ ตัว | ๑๒๐,๐๐๐                        | ๑๙ - ๒๐<br>มีนาคม<br>๒๕๖๘                              | ✓                                                     |                              |                            | ๑๒๐,๐๐๐                           | สำนักปลัด                 |
| ๒              | โครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก                                                                                                                                                         | ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมและ<br>ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                               | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       | ✓                            |                            | -                                 | กองช่าง                   |
| ๓              | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                    | ดำเนินการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านชุมชน<br>จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน               | ๓๔๐,๐๐๐                        | ๓๐ ม.ค.๖๘                                              | ✓                                                     |                              |                            | ๓๔๐,๐๐๐                           | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๔              | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด<br>ภาวะคลอดก่อนกำหนด                                                                                                                                          | ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ<br>เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                               | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       | ✓                            |                            | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| รวม ๒๙ โครงการ |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | ๕๙๐,๐๐๐                        | -                                                      | ๒                                                     | -                            | ๒                          | ๕๖๐,๐๐๐                           |                           |

๓.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                         |
| ๑            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ราช    | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจใน<br>การป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                            | ๒๐,๐๐๐                         | ๑๕ มี.ค.๖๘                                             | ✓                          |                              |                            | ๑๙,๘๐๐                            | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๒            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                    | ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่า<br>จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ<br>เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ราช ๖ แห่ง | ๒,๓๓๒,๓๒๖                      | ๑๕ มี.ค.๖๘                                             |                            | ✓                            |                            | ๑,๓๕๔,๖๑๖                         | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๓            | คำขวัญสถานบ้านนาควัว<br>อาหารเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม)                                          | ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ราช ทั้ง ๖ แห่ง เพื่อให้เด็กเล็ก<br>(ศพด.) ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน                                              | ๔๓๕,๔๓๐                        | ๔ มี.ค.๖๘                                              |                            | ✓                            |                            | ๒๒๖,๑๓๗                           | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
|              | คำขวัญสถานบ้านนาควัว<br>อาหารเสริมโรงเรียน (นม)                                                    | ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใน<br>พื้นที่ตำบลโพธิ์ราช ทั้ง ๖ แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ<br>อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน                                                           | ๒,๔๔๘,๕๖๐                      | ๔ มี.ค.๖๘                                              |                            | ✓                            |                            | ๑,๒๖๖,๔๐๘                         | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียน<br>(ค่าอาหารกลางวัน)                       | ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน) ใน<br>พื้นที่ตำบลโพธิ์ราช ๖ แห่ง นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน<br>วันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ                                                                | ๕,๖๘๔,๖๐๐                      | ๑๓ มี.ค.๖๘                                             |                            | ✓                            |                            | ๓,๑๖๒,๗๘๔                         | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๕            | อุดหนุนโรงเรียนกอนทัพบกอุทิศบ้าน<br>ใหม่ไทยถาวร (โครงการทัศนศึกษา<br>แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา) | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการทัศนศึกษา<br>ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการ<br>เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ใน<br>ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน               | ๓๐,๐๐๐                         | ๒๔ มี.ค.๖๘                                             | ✓                          |                              |                            | ๓๐,๐๐๐                            | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                         |
| ๖            | อุดหนุนโรงเรียนกอทัพบกอุทิศบ้าน<br>ใหม่ไทยถาวร (โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ) | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค.๖๔                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๗            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล<br>(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)                       | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค.๖๔                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๘            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข<br>(โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>ภายนอกสถานศึกษา)    | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาศึกษา<br>ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการ<br>เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ใน<br>ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๓<br>-<br>ก.ย. ๖๔                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๙            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข<br>(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)                     | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค.๖๔                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๐           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทวงศ์สมบูรณ์<br>(โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)                   | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝัง<br>จิตสำนึก ให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ชีวิต                                                   | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๓<br>-<br>ก.ย. ๖๔                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๑           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทวงศ์สมบูรณ์<br>(โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)                 | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค.๖๔                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตั้งแต่<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                         |
| ๑๒           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตมสมบูรณ์<br>(โครงการตามโครงสร้างบริหาร)                                                      | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการตาม<br>โครงสร้างบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มี<br>ความรู้ ความสามารถตามโครงสร้างบริหารที่กำหนดไว้                                                            | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                  | ✓                                                     |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๓           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น<br>(โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)                                              | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการจัดการกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์      | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค. ๖๘                                               | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๔           | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตม<br>(โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ<br>พอเพียง)                                             | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการฯ และ<br>สนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้                                                                    | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                  | ✓                                                     |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๕           | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตม<br>(โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ)                                                | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณโครงการจัดการกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิ<br>หน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นใน<br>สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์       | ๕,๐๐๐                          | ๘ มี.ค. ๖๘                                               | ✓                                                     |                              |                        | ๕,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๖           | อุดหนุนโรงเรียนที่ปราศวิทย<br>(โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ<br>งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน)                               | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการฯ ส่งเสริมจัด<br>กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพในด้าน<br>กิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง รวมถึงประดิษฐ์<br>คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ                          | ๓๕,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                  | ✓                                                     |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๗           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์<br>(โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา<br>นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารยธรรม<br>บูรพาตำบล ยาสะพัตติ) | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการฯ ส่งเสริม<br>และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกหมู่โรงเรียนในกลุ่ม<br>เครือข่ายอารยธรรมบูรพาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ<br>เชิงกีฬา สร้างความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย | ๕๐,๐๐๐                         | ๑๑ ก.พ. ๖๘                                               | ✓                                                     |                              |                        | ๕๐,๐๐๐                            | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                         |
| ๑๘           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล<br>(โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา<br>รอยต่ออย่างอดทนตามแนวพระราชดำริ<br>เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคกหนองนา<br>แห่งน้ำใจและความหวัง”) | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณโครงการฯ ส่งเสริม<br>และสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๑๙           | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น<br>(โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>นักเรียนระดับประถมศึกษา)                                                               | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ โครงการฯ ส่งเสริม<br>และสนับสนุน ปฏักผังจิตสำนึก ให้เด็กมีคุณธรรม<br>จริยธรรม ในการใช้ชีวิต                      | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
|              |                                                                                                                                                             | <b>รวม ๑๙ โครงการ</b>                                                                                                                         | ๑๑,๑๙๖,๓๑๖                     | -                                                      | ๙                                                     | ๓                            | ๗                      | ๖,๑๓๙,๗๘๕                         |                                         |

## ๓.๓ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม                                    | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|               |                                                    |                                                                                                                               |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                           |
| ๑             | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย<br>ยังชีพผู้สูงอายุ  | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นตำบล<br>ทัพบราช เพื่อจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ                           | ๑๙,๗๔๙,๖๐๐                     | ต.ค. ๖๗<br>-<br>มี.ค. ๖๘                               |                                                       | ✓                            |                        | ๘,๔๗๖,๔๐๐                         | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๒             | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย<br>ยังชีพผู้พิการ    | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการได้รับการสวัสดิการ<br>สังคมที่เงินให้ทดแทนอยู่กับครอบครัวโดยการให้หรือ<br>สงเคราะห์เป็นรูปธรรม | ๖,๒๔๐,๐๐๐                      | ต.ค. ๖๗<br>-<br>มี.ค. ๖๘                               |                                                       | ✓                            |                        | ๒,๓๓๘,๐๐๐                         | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๓             | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย<br>ยังชีพผู้พลัดถิ่น | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่นในตำบลที่พำนักที่<br>แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว                                    | ๓๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>มี.ค. ๖๘                               |                                                       | ✓                            |                        | ๑๔๖,๕๐๐                           | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| รวม ๓ โครงการ |                                                    |                                                                                                                               |                                |                                                        | -                                                     | ๓                            | -                      | ๑๑,๙๖๐,๙๐๐                        |                           |

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|              |                                                                                      |                                                                                                                    |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                           |
| ๑            | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ<br>ประเพณีสงกรานต์                                 | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ส่งเสริมจัดกิจกรรมกองทุน<br>ผู้สูงอายุในตำบลพราหมณ์ มีการบริหารจัดการอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๒            | โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี<br>เนื่องในวันสตรีสากล                                 | ดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร<br>สตรี เนื่องในวันสตรีสากล                                          | ๘๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๓            | โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา<br>สิ่งแวดล้อม                                             | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ<br>เยาวชนจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลพราหมณ์             | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๔            | โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้<br>ตำบลพราหมณ์ | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลพราหมณ์                   | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๕            | โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ<br>พอเพียงตำบลพราหมณ์                           | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อศึกษาและพัฒนาการ<br>เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                            | ๑๕๐,๐๐๐                        | ๑๘ ก.พ. ๖๘                                             |                                                       | ✓                            |                        | ๘๒,๔๐๐                            | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตั้งแต่<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                |                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                           |
| ๖            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ส่งเสริมจัดกิจกรรมอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                  |                                                       |                              | ✓                          | -                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๗            | อุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ<br>ตำบลทัพราช                                                                                      | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่ออุดหนุนกองทุน<br>สวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช                                                                                            | ๖๐,๐๐๐                         | ๒๗ มี.ค. ๖๘                                              | ✓                                                     |                              |                            | ๖๐,๐๐๐                            | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๘            | อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์พัฒนา<br>ครอบครัวในชุมชนตำบลทัพราช                                                                            | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทัพราช                                                                                  | ๕๐,๐๐๐                         | ๑๖ ม.ค. ๖๘                                               | ✓                                                     |                              |                            | ๕๐,๐๐๐                            | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
|              |                                                                                                                                     | <b>รวม ๘ โครงการ</b>                                                                                                                                                  | ๕๖๐,๐๐๐                        | -                                                        | ๒                                                     | ๑                            | ๕                          | ๒๒๒,๔๐๐                           |                           |

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม                                                  | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                              |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑             | อุดหนุนอำเภอตาพระยา (ที่ทำการ<br>การปกครองอำเภอตาพระยา )         | ดำเนินการอุดหนุนโครงการอำนวยความสะดวก<br>การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติดอำเภอตาพระยา              | ๖๐,๐๐๐                         | ๒๔ ธ.ค.๖๗                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๖๐,๐๐๐                            | สำนักงาน<br>รับผิดชอบ |
| ๒             | อุดหนุนอำเภอตาพระยา (สำนักงาน<br>ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ) | ดำเนินการอุดหนุนอำเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมแผนการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | ๓๐,๐๐๐                         | ๑๒ พ.ย.๖๗                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๓๐,๐๐๐                            | สำนักงานปลัด          |
| รวม ๒ โครงการ |                                                                  |                                                                                                                              |                                |                                                        | ๒                                                     | -                            | -                      | ๙๐,๐๐๐                            |                       |



๓.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม                                                   | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|               |                                                                   |                                                                                                                   |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                  |
| ๑             | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน<br>เยาวชน ด้านกีฬาสเปกติดตำบลทัพ<br>ราช | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนตำบลทัพราช<br>เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะในการสร้างทีมเพื่อ<br>เป้าหมาย | ๕๐๐,๐๐๐                        | ๑๖ ธ.ค.๖๗                                              | ✓                          |                              |                        | ๔๔๗,๗๖๔                           | กองศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| รวม ๑ โครงการ |                                                                   |                                                                                                                   |                                |                                                        | ๑                          | -                            | -                      | ๔๔๗,๗๖๔                           |                                  |

๓.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม                          | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|               |                                          |                                                                                                                           |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑             | โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด<br>ตำบลทัพราช | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อแก้ไข<br>ปัญหาด้านยาเสพติดของเยาวชนให้ได้รับความรู้ถึง<br>ผลกระทบของยาเสพติด | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                            |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| รวม ๑ โครงการ |                                          |                                                                                                                           |                                |                                                        | -                          | -                            | ๑                      | -                                 |                       |



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                      |                                                                                                                |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | โครงการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลทัพราช | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๒            | โครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ                       | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและจัดปัญหาขยะได้อย่างถูกต้อง             | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
|              |                                                      | รวม ๒ โครงการ                                                                                                  | ๔๐,๐๐๐                         | -                                                      | -                                                     | -                            | ๒                      | -                                 |                       |

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                        |                                                                              |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลทัพราช | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสริมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและป้องกันการทำลายป่า | ๕๐,๐๐๐                         | ๑๘ ก.พ.๖๘                                              | ✓                                                     |                              |                        | ๔๙,๐๐๐                            | สำนักปลัด             |
|              |                                                        | รวม ๑ โครงการ                                                                | ๕๐,๐๐๐                         | -                                                      | ๑                                                     | -                            | -                      | ๔๙,๐๐๐                            |                       |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | โครงการคุณธรรมจริยธรรมและการ<br>ทำงานร่วมกันในองค์กร                                                                                          | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้<br>ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันใน<br>องค์กร                                                      | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๒            | โครงการจัดกิจกรรม “วันสำคัญของ<br>ชาติ ๕ ธันวาคม”                                                                                             | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม “วันสำคัญของ<br>ชาติ ๕ ธันวาคม”                                                                                        | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๓            | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา<br>ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน<br>วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘<br>กรกฎาคม   | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม<br>พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง<br>กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๔            | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร<br>สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่อง<br>ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓<br>มิถุนายน | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม<br>พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ<br>พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>๓ มิถุนายน | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๕            | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมราชินี                                                                                     | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมราชินี                                                                                | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๖            | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและ<br>พัฒนาศักยภาพงานนอกสถานที่                                                  | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม<br>เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและ<br>พัฒนาศักยภาพงานนอกสถานที่ให้แก่บุคลากรในองค์กร              | ๓๕๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| ๗            | โครงการพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)            | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงทางสังคมและเศรษฐกิจ                                                     | ๑๕,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                                                     |                                   | สำนักงาน<br>รับผิดชอบ  |
| ๘            | อุดหนุนอำเภอตาพระยา (ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา) | ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมมหาราชวัง | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                                                     |                                   | สำนักงาน<br>รับผิดชอบ  |
|              |                                                  | รวม ๘ โครงการ                                                                                                                                                | ๕๕๕,๐๐๐                        | -                                                      | -                                                     | -                                 | ๘                      |

## ๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|              |                                              |                                                                          |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ      | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| ๑            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี                    | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน           | ๒๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                                                     |                                   | กองคลัง                |
| ๒            | โครงการอบรมและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตำบลพราหม | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                | ✓                                                     |                                   | กองคลัง                |
|              |                                              | รวม ๒ โครงการ                                                            | ๒๑๐,๐๐๐                        | -                                                      | -                                                     | -                                 | ๒                      |

๖.๓ แผนงานการรื้อความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ /<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                |                                                                                                                                                          |                                |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิต<br>อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน<br>การจัดตั้งการสาธารณสุขภัยเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมปฏิบัติหน้าที่<br>ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักงาน<br>ปลัด      |
| ๒            | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                      | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อฝึกซ้อมและป้องกัน<br>บรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร.                                                                  | ๓๕๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                                |                                                       |                              | ✓                      | -                                 | สำนักงาน<br>ปลัด      |
|              |                                                                                | รวม ๒ โครงการ                                                                                                                                            | ๔๕๐,๐๐๐                        | -                                                      | -                                                     | -                            | ๒                      | -                                 |                       |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
มีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม            | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                            |                                                                                                                                    |                                |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | เดินผ้าไปพร้อมเครื่องเหล็ก | ดำเนินการจัดซื้อ เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดซื้อเดินผ้าไปเครื่องเหล็ก<br>ทรงโค้งพร้อมผ้าไปคลุมเต็นท์<br>จำนวน ๕ หลังๆ ละ ๓๐,๐๐๐<br>บาท | ๑๕๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                            |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
|              |                            | <b>รวม ๑ โครงการ</b>                                                                                                               | ๑๕๐,๐๐๐                        | -                                               | -                          | -                        | ๑                      | -                                 |                       |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                                  |                                                                                         |                                |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                       | ดำเนินการจัดซื้อ เครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง              | ๔๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                            |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๒            | เครื่องพิมพ์Multifunction<br>เลเซอร์ หรือ LTD สี | ดำเนินการจัดซื้อ<br>เครื่องพิมพ์Multifunction<br>เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน<br>๒ เครื่อง | ๓๒,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                            |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
|              |                                                  | <b>รวม ๒ โครงการ</b>                                                                    | ๗๒,๐๐๐                         | -                                               | -                          | -                        | ๒                      | -                                 |                       |

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                               |                                                                                |                                |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                    | ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง             | ๒๔,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                                                       |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
| ๒            | เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี | ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๒ เครื่อง | ๓๒,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                                                       |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
|              |                                               | รวม ๒ โครงการ                                                                  | ๕๖,๐๐๐                         | -                                               | -                                                     | -                        | ๒                      | -                                 |                       |

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              |                                               |                                                                                |                                |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑            | เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี | ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘                         |                                                       |                          | ✓                      | -                                 | สำนักปลัด             |
|              |                                               | รวม ๑ โครงการ                                                                  | ๑๖,๐๐๐                         | -                                               | -                                                     | -                        | ๑                      | -                                 |                       |



๒. แผนงานเคหะและชุมชน  
ประเภทครูภูมิปัญญาพาหนะและขนส่ง

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                       |
| ๑             | รถบรรทุก(ดีเซล) | ดำเนินการจัดซื้อ เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)<br>ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐<br>ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตน์<br>ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา<br>จำนวน ๑ คัน | ๕๗๕,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๗<br>-<br>ก.ย. ๖๘         |                            |                          | ✓                      | -                                 | กองช่าง               |
| รวม ๑ โครงการ |                 |                                                                                                                                                                                                                           | ๕๗๕,๐๐๐                        | -                               | -                          | -                        | ๑                      | -                                 |                       |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

โอนตั้งรายการใหม่ (อกหนุณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข  
๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม                                   | ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ / กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ            |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|               |                                                   |                                                                                                               |                                |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                  |
| ๑             | โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช        | ๑๐๐,๐๐๐                        | ๓๑ มี.ค. ๖๘                     | ✓                                                     |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐                           | กองศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๒             | โครงการหนุนน้อมมีสะอาด                            | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาดและดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย | ๒๐,๐๐๐                         | ๒๘ มี.ค. ๖๘                     | ✓                                                     |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            | กองศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๓             | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ                           | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ จัดกิจกรรมและสอนเด็กนักเรียนให้ความรู้ในการว่ายน้ำอย่างปลอดภัย                         | ๕๐,๐๐๐                         | ๒๘ มี.ค. ๖๘                     | ✓                                                     |                          |                        | ๕๐,๐๐๐                            | กองศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| รวม ๓ โครงการ |                                                   |                                                                                                               |                                |                                 | ๓                                                     | -                        | -                      | ๑๗๐,๐๐๐                           |                                  |



