





รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช
อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการดำเนินงาน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับมาตรา ๕๘ / ๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชมได้โดยตรง ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม www.thaprat.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม ๙๙ หมู่ ๔ ตำบลห้วยพราชม อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๖๐ ๙๘๔๔ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราชม

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่และตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ซึ่งการพัฒนาจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละด้าน และการดำเนินการจะปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช เพื่อมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน

สำนักปลัด

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราสาท	๓ - ๕
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๖
๓. แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยพราสาท	๗ - ๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	๑๑
๖. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ	๑๒ - ๔๙

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลทพรราช

ที่ตั้ง

ตำบลทพรราชเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ถนนธนะวิถี ตำบลทพรราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอดาพระยาประมาณ ๑๔ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

เนื้อที่

ตำบลทพรราชมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐๖.๒๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔๖,๗๑๕.๒๕ ไร่

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และบางพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับ	ตำบลลำนางรอง	อำเภอนนดินแดง	จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ตำบลทัพไทย	อำเภอดาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้	ติดกับ	ตำบลดาพระยา	อำเภอดาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ตำบลแซออร์	อำเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้

๑. ทำนา	๔๙,๗๑๙	ไร่	๑,๖๔๐ ครัวเรือน
๒. ทำไร่	๓๐,๓๙๓	ไร่	๑,๐๑๕ ครัวเรือน
๓. ทำสวน	๗๒๕	ไร่	๖๓ ครัวเรือน
๔. เลี้ยงสัตว์	๘,๖๕๔	ไร่	๖๔๖ ครัวเรือน

ภาษา/ วัฒนธรรม

ภาษาที่ใช้ในตำบลทพรราชมีอยู่ ๔ ภาษาคือภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว และภาษาเขมร ประเพณีวัฒนธรรมภายในตำบลทพรราชได้แก่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขาโล้น วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ฯลฯ

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน ๑๗ หมู่บ้านมีจำนวนประชากร ๑๕,๒๘๕ คน แบ่งเป็นชาย ๗,๕๖๒ คน หญิง ๗,๗๒๓ คน ประกอบด้วย

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน		รวม	จำนวนครัวเรือน
		ชาย	หญิง		
๑	บ้านหนองติม	๓๓๘	๓๖๕	๗๐๓	๒๔๔
๒	บ้านตะลุมพุก	๔๔๐	๔๔๓	๘๘๓	๒๖๗
๓	บ้านหนองปรือ	๗๗๒	๘๔๖	๑,๖๑๘	๔๕๐
๔	บ้านเหนือ	๒๕๖	๒๖๘	๕๒๔	๑๖๔
๕	บ้านใหม่ไทยถาวร	๕๘๑	๖๐๕	๑,๑๘๖	๓๖๘
๖	บ้านเจริญสุข	๓๔๐	๓๕๐	๖๙๐	๒๑๒
๗	บ้านโคกไพล	๕๐๖	๕๐๙	๑,๐๑๕	๓๑๓
๘	บ้านโคกกกราด	๕๖๘	๕๔๗	๑,๑๑๕	๓๕๘
๙	บ้านหนองผักแว่น	๔๑๐	๔๑๕	๘๒๕	๒๕๘
๑๐	บ้านทดวงค์สมบูรณ์	๔๓๓	๔๘๗	๙๒๐	๒๗๖
๑๑	บ้านเนินขาม	๔๔๔	๔๓๙	๘๘๓	๒๕๗
๑๒	บ้านคลองยาง	๖๙๒	๖๕๐	๑,๓๔๒	๔๒๐
๑๓	บ้านทุ่งทะเล	๒๗๗	๓๐๕	๕๘๒	๑๗๙
๑๔	บ้านไพลงาม	๓๒๐	๓๒๙	๖๔๙	๑๘๘
๑๕	บ้านเขาวงศ์	๔๐๑	๓๕๓	๗๕๔	๑๙๙
๑๖	บ้านหนองกก	๓๒๐	๓๙๐	๗๑๐	๑๙๔
๑๗	บ้านไพรอนันต์	๓๗๗	๓๗๘	๗๕๕	๑๙๐
รวม		๗,๔๗๕	๗,๖๗๙	๑๕,๑๕๔	๔,๕๓๗

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ กันยายน 2568

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย/คลอง	จำนวน	๑๔	สาย
- หนองน้ำ	จำนวน	๒๑	แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

- อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	จำนวน	๑	แห่ง
- ฝาย	จำนวน	๑๓	แห่ง
- บ่อบาดาล	จำนวน	๑๓	แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน	จำนวน	๒๑	แห่ง
- สระน้ำ	จำนวน	๒๒	แห่ง

ไฟฟ้า

-มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ ๙๕ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

- | | |
|--------------------------|---|
| ๑. ละลุ | ๗. ละเล้งบ้านใหม่ไทยถาวร |
| ๒. อุทยานแห่งชาติตาพระยา | ๘. ละเล้งบ้านหนองปรือ |
| ๓. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | ๙. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตาม
เศรษฐกิจพอเพียง |
| ๔. ปราสาทเขาล้าน | ๑๐. จุดชมวิวดาแดง |
| ๕. ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ | |
| ๖. จารึก ร.๕ | |

การศึกษา

- ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- | | |
|--------------------------------------|--|
| ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ | ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงค์สมบูรณ์ |
| ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข | ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น |
| ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล | |
| ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร | |
- ๒) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทัพราช
- | | |
|---|------------------------------|
| ๑. โรงเรียนทัพราชวิทยา | ๕. โรงเรียนบ้านโคกไพล |
| ๒. โรงเรียนวัดหนองติม | ๖. โรงเรียนบ้านทดวงค์สมบูรณ์ |
| ๓. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร | ๗. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น |
| ๔. โรงเรียนบ้านเจริญสุข | |

สาธารณสุข

- ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม
- ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไพล
- ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| ๑) สถานีตำรวจชุมชนตำบลทัพราช | จำนวน | ๑ | แห่ง |
| ๒) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จำนวน | ๑ | ศูนย์ |
| ๓) หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของตำบล | จำนวน | ๒ | หน่วย |

คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

คำขวัญ

“ปราสาทเขาโล้นคู่บ้าน อุทยานแห่งชาติตาพระยามรดกโลกคู่เมือง ลือเลื่องปะติมากรรมธรรมชาติละลุ”

วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ สุขความยากจน มากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พืชาส่งแวดล้อม”

พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการสังคม
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และแหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
๒. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
๕. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวตำบลทัพราช

"ละลุ"



ละลุ มาจากภาษาเขมรแปลว่า ทะลุ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวสระแก้วทางธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามลงตัวและเป็นหนึ่งใน Unseen ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเนินขามและหมู่บ้านคลองยางตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ในจังหวัดสระแก้ว โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น. ของทุกวัน นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถ อีแต็กเพื่อเข้าไปชมละลุโดยเสียค่าบริการคันละ ๒๐๐ บาท โดยสารได้คันละ ๖ คน และจะมี

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุนอกจากนี้ยังมี โฮมสเตย์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวโดยมีบ้านพักในชุมชนจำนวน ๑๐ หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้หลังละ ๑๐ - ๒๐ คนและห้องพักที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวละลุ จำนวน ๒ ห้องรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ ๔๐ คน/ห้อง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยาน /เดินท่องไพรชม ๒ อุทยานฯ

ช่วงตุลาคม -พฤษภาคม /ชมฝูงไก่ป่าพันธุ์วัดป่า

หนองผึกแฉ่น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณรำไพ โคตรประทุม ประธานกลุ่มละลุโฮมสเตย์


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ม.๑๒ บ้านคลองยาง

ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โทร.

๐๘๙-๐๘๘๐๗๗๒



“ปราสาทเขาโล้น”




ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเดี่ยว ๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกอง มีปรางค์ ๔ หลัง เหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า ๒ หลัง และด้านหลัง ๑ หลัง ได้ปรักหักพังไปแล้ว ลักษณะปราสาทคล้ายกับปราสาทเขาน้อย ก่อด้วยอิฐเผา มีหินทรายเป็นพื้นฐานมีส่วนชำรุดที่ยอดของปราสาทที่กรอบประตู หินทรายมีจารึกด้วยอักษรโบราณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทมีสระน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัวปราสาทถึงสระน้ำรอบภูเขาลูกนี้มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต

การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางหมายเลข ๓๔๘๖ เส้นทางตาพระยา-บุรีรัมย์ แล้วเลี้ยวซ้ายทางไปบ้านเจริญสุขจนถึงเชิง

เขาที่ตั้งปราสาท ระยะทางจากอำเภอตาพระยาถึง ปราสาทเขาโล้น ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติตาพระยา



อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมเนื้อที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

อุทยานแห่งชาติตาพระยาได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๘๒ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง กิ่งอำเภอนโนนดินแดง อำเภอละหานทราย ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ป่าตาพระยาในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

การเดินทาง สามารถเดินทางได้ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ (รังสิต - องค์กรักษ์ - นครนายก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ (นครนายก - อรัญประเทศ) จากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ มุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา จากอำเภอตาพระยา มุ่งหน้าสู่อำเภอนโนนดินแดงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาจะอยู่เส้นทางระหว่าง อำเภอตาพระยา กับอำเภอนโนนดินแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกรวด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์รอบบริเวณอ่างสวยงามมากโดยเฉพาะสภาพป่าดิบแล้งที่ยังอุดมสมบูรณ์สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรม แคมป์ปิ้ง / ชมทิวทัศน์

การเดินทาง เริ่มจากตัวจังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ถึง อำเภออรัญประเทศ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอตาพระยา ประมาณ ๓๗ กิโลเมตรแล้ว เลี้ยวที่หน้าด่าน ตชด. บ้านกุดเตย ตรงไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ (อุทยานแห่งชาติตาพระยา)

บริเวณที่ตั้งของโขดหินนี้เป็นพื้นราบ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายว่า ที่เรียกว่า "เขายักษ์" นั้นอยู่ถัดไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเคยมีคนไปขุดหาของโบราณ เช่น ถ้วยชามต่าง ๆ บนเขาด้วย รวมทั้งยังเล่าว่า เคยมีพรานเก่าในแถบนี้กล่าวถึงโขดหินสลักภาพทำนองนี้อีกสามแห่ง แต่ทางเจ้าหน้าที่เคยออกสำรวจดูก็ยังไม่พบ และคาดว่าที่บริเวณเขายักษ์นี้เอง เป็นที่ ๆ ชาวบ้านเข้ามาตัดหินเพื่อนำไปทำवेशสถานต่าง ๆ ในบริเวณนี้ เรื่องเล่านี้ยังมีไปจนถึงว่าในระหว่างที่บริเวณนี้เป็นค่ายฝึกทหารเขมร เคยมีความพยายามนำเอาเฮลิคอปเตอร์มายกหินชิ้นนี้ไป แต่ก็ไม่สำเร็จ

ลักษณะเด่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่มีความมหัศจรรย์ในตัวหินสลักรูปยักษ์ที่มาอยู่กลางป่า อุทยานแห่งชาติ ตาพระยาได้อย่างไร ถือเป็นอีกหนึ่งจุด UNSEEN ของจังหวัดสระแก้ว



ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง



ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้พระราชวังที่แห่งนี้ทุกคนที่ได้มาศึกษาดูงานถึงกับทึ่ง เมื่อได้พบเห็นแปลงปลูกแคนตาลูป ปลอดสารเคมี ๑๐๐% ของที่นี่ ซึ่งหลายคนไม่คิดไม่ฝันว่าดินแดนที่มีแต่ความแห้งแล้ง จนผู้คนอดอยาก จนต้องอพยพทิ้งถิ่นฐาน ออกไปหางานทำต่างถิ่นจะสามารถปลูกแต่งแคนตาลูป รสชาติกรอบหวานอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายโกเมศ เพชรโกล (กำนันตำบลทัพราช) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

โทร 087-8322975

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนปลอดสารพิษบ้านโคกไพล

นายสมจิตร ราชกิจ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

โทร 089-0962154

โรงเรียนปลอดสารพิษบ้านไพลงาม

นายสังวาล เย็นจิตต์ (ผู้ใหญ่บ้าน) ไพลงาม หมู่ที่ 14

โทร 089-2477468



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ก่อสร้าง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ำและสะพาน)
- ๒) ก่อสร้างฝายขุดลอกคลองขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน
- ๓) พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ๔) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตำบล

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
- ๒) ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
- ๒) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
- ๓) ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ๔) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๕) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน
- ๓) ก่อสร้างและปรับปรุง฼าปนสถาน สถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๒) จัดให้มีการบำรุงรักษาอนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
- ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นที่พักของประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
- ๒) ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
- ๓) ให้มีการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ

ปัญหา อุปสรรค

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานได้บางส่วน
๒. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือไม่เต็มที่
๔. การจัดโครงการขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในพื้นที่
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เช่น เส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส

๒. ควรกำชับให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการเสร็จ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช www.thaprat.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ๙๙ หมู่ ๔ ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๖๐ ๙๘๔๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช
Thaprat Subdistrict Administrative Organization

ที่อยู่ : เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

เบอร์โทรศัพท์ : 037-609-848 โทรสาร : 037-609-848

E-Mail : saraban@thaprat.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช Facebook : อบต.ทพรราช

ส่งข้อความถึงเรา ณดิษฐ์ พ.ศ. 2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนสิทธิ พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อทางเว็บไซต์ โทร. 097-295-1662 หรือ คลิก...ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลพิพรราช	ก่อสร้างสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบล พิพรราช จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	✓	โอนลด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านทดวงค์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ค. ๖๘ - ๑๙ มิ.ย. ๖๘	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมนึก สินศิริ - บ้านนายพิมพ์พา บัณฑิตนอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๘ - ๑๖ ก.ย. ๖๘	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกกราด หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านน้อย แสงเทียน - บ้านนายเสวย เสาชัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๖๘ - ๒๕ ก.ย. ๖๘	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางเย็น เจริญ - บ้านนายสงวน เติ่นรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๘ - ๑๖ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ สายบ้านนาย สัน สืบเพ็ง - บ้านนางจวน สืบเพ็ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	๔๓๘,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๘ - ๑๖ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไทรวัน วงศ์ทำเนียบ - บ้านนายประสาท หอมทิพย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร	๓๗๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๘ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สาย พืชผลทางการเกษตรบ้านโนนโคกไหล หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สาย จากถนนลาดยาง ๓๔๘๖ - ฝายคลองยาง ๒ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๘ - ๒๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผักแว่น หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง สมพงษ์ ดวงกักติรัมย์ - บ้านนางวิไล สอนศรี ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘ - ๒๓ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้าน เขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕	ขุดลอกสระน้ำประปา ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรขุดไม่ น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (-) ๑๘๓,๐๐๐	๒๕ ม.ค.๖๘ - ๒๓ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านโคกไพล หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจากนาย สมหวัง รอดทุกข์ - ถนนลาดยาง ๓๔๘๖ ขนาคีผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ.๖๘ - ๒๐ มี.ค.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจาก หนองบัวลาย - เขาคี้น ขนาคีผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘ - ๑๙ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านตะลุงทุก หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจากนา นายคำเนน หอมประพันธ์ รอยต่ออุทยาน ขนาคีผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๑ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านตะลุงทุก หมู่ที่ ๒ (สายจากถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจาก ถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด ขนาคีผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๑ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านหวดวงศ์ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ถนนลาดยางไปบ้านรัตนะ - คลองไหลลาด สายจากบ้าน หวดวงศ์สมบูรณ์ - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาคีผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค.๖๘ - ๑๓ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผู บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจากนา นายวัชรินทร์ วงศ์ทำเนียบ - นานายใหญ่ โพธิ์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูบดทับถมไม่น้อย กว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๕ - ๑๕ ต.ค.๖๕	✓	-	-	๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผู บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓ (สายจากนาบางพรางพรา ซาติมนตรี - นานางมัสยา ยิ่งยง)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจากนาบาง พรางพรา ซาติมนตรี - นานางมัสยา ยิ่งยง ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอบลด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผู บ้านเนินขาม หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจากกละ บ้านเขาวงศ์ - เขตอุทยาน ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินผูบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๕ - ๑๓ ก.พ.๖๕	✓	-	-	๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผู บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจากหน้า วัดไพรอนันต์ - นานาภมณีนุช ใจอุ่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินผูบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๕ - ๑๓ ก.พ.๖๕	✓	-	-	๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผู บ้านเพลงาม หมู่ที่ ๑๔ (สายจากหนองไค้ไพล - นา นายวัชรินทร์ ฉิมพลี)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจาก หนองไค้ไพล - นานายวัชรินทร์ ฉิมพลี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.พ.๖๕ - ๒๐ มี.ค.๖๕	✓	-	-	๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผู บ้านหนองติ่ม หมู่ที่ ๑ (สายจากหนองติ่ม - หนอง ก้านเหลือง)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจาก หนองติ่ม - หนองก้านเหลือง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินผูตบตันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๑ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผู บ้านหนองติ่ม หมู่ที่ ๑ (สายจากสะพานคอนกรีต - โคก ใหญ่)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจาก สะพานคอนกรีต - โคกใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินผูตบตันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๑ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผู บ้านหนองเปรี๊ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจาก ถนนลาดยาง ๓๔๘ - นางพริ้งเพรา ซาติมนตรี ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผูตบตันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผู บ้านเหนือ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผู สายจากบ้าน นายสมชาย อินทร์สำโรง - ศักดิ์สิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินผูตบตันไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘ - ๑๙ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผุ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจากหน้า โรงเรียนกองทัพบกบ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘ - ๑๙ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง ผิวจราจรหินผุ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ ที่ ๕ (สายจากเขาน้อย - นานางพวง เพี้ย มณีเนตร)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ สายจากเขา น้อย - นานางพวงเพี้ย มณีเนตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาตรหินผุบดทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘ - ๑๙ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำทั้งภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองจิม หมู่ที่ ๑	-วางท่อน้ำทิ้งภายในหมู่บ้าน -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว รวม ๓๕.๐๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านตะลูมพุก หมู่ที่ ๒	-ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน -วางท่อพีวีซี ขึ้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๖๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๖๘ - ๑๙ ต.ค.๖๘	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๕	-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง -เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน -ระบบสูบน้ำ -ล้างระบบกรองน้ำ -ระบบท่อภายใน	๓๕๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘ - ๑๑ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงมือ จากราชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงมือจากราชนบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ - ใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ถม ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๔ - ๑๓ ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๓๐ โครงการ			๑๓,๘๗๘,๐๐๐	-	๒๗	-	๓	๑๒,๑๖๕,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดอบรมให้ความรู้/ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษ สุนัขบ้าและแมลงวันในพื้นที่ตำบลทัพราช จำนวน ๓,๔๑๒ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้านชุมชน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๓๔๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๔	✓	-	-	๓๔๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐ (+) ๑๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๔	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๔ โครงการ					๓	-	๑	๕๙๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพารา	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๙,๘๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในพื้นที่ตำบลพารา ๖ แห่ง	๒,๓๓๒,๗๒๖	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓	-	-	๒,๒๖๕,๓๓๙	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ ตำบลพารา ทั้ง ๖ แห่ง เพื่อให้เด็กเล็ก (ศพด.) ได้รับ อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน	๒,๘๘๓,๙๙๐ (+) ๓๓๕,๐๐๐	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓	-	-	๓,๐๑๘,๕๘๑.๙๒	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมโรงเรียน (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลพารา ทั้ง ๖ แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน							
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน (ค่าอาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน) ในพื้นที่ตำบลพารา ๖ แห่ง นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๕,๖๘๔,๖๐๐ (+) ๔๕๐,๐๐๐	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓	-	-	๖,๐๙๔,๑๘๔	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโรงเรียนก้องทัพบกอุทิศบ้านใหม่ ไทยถาวร (โครงการพัฒนาศึกษาแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา)	ส่งเสริมนักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการ เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ใน ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน	๓๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๕	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๖	อุดหนุนโรงเรียนก้องทัพบกอุทิศบ้าน ใหม่ไทยถาวร (โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๕	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไหล (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๕	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข (โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถานศึกษา)	ส่งเสริมนักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการ เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยผสมผสานสาระความรู้ใน ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน	๓๐,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๕	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๕	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทวดาศัมบุรณ์ (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)	ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึก ให้เด็กมี คุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ชีวิต	๑๐,๐๐๐ (+) ๒๐,๐๐๐	๑๓ ส.ค.๖๕	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจอกสมบูรณ์ (โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจอกสมบูรณ์ (โครงการตามโครงการสร้างบริหาร)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ ความสามารถ ตามโครงสร้างบริหารที่กำหนดไว้	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	✓	-	โอนลด งบประมาณ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจอกสมบูรณ์ (โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจอก (โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ในวิถีประจำวัน ได้	๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจอก (โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	✓	-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนพัทธวิทย์วิทยา (โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน)	ส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี ศักยภาพในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง รวมถึงประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ	๓๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	✓	-	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล (โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารยธรรม บูรพาต้าน ยาเสพติด)	ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกหมู่โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพาได้มีโอกาสแสดง ความสามารถเชิงกีฬา สร้างความรัก สามัคคี รู้ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๔	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล (โครงการอารยธรรมสืบสาน รักษา รอยต่ออดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง”)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	๑๐,๐๐๐	๑๓ ส.ค.๖๔	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล (โครงการเสริมสร้างเด็กดี)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ปลูกฝัง จิตสำนึก ให้ได้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ ชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑๓ ส.ค.๖๔	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผกแก้ว (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับประถมศึกษา)	ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึก ให้ได้มี คุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค.๖๔	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๒๐ โครงการ			๑๒,๐๓๑,๓๑๖	-	๑๘	-	๒	๑๑,๖๖๒,๓๐๔.๙๒	-

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลทัพราช เพื่อจัดสวัสดิการ ให้กับผู้สูงอายุ	๑๙,๗๔๙,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๙,๒๒๒,๑๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ	คนพิการได้รับการสวัสดิการสังคมที่เน้นให้อาศัยอยู่กับ ครอบครัวโดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๖,๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๕,๖๙๐,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลทัพราชที่แพทย์ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๔๙,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๓ โครงการ			๒๖,๒๘๙,๖๐๐	-	๓	-	-	๒๕,๑๖๑,๗๐๐	-

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ ประเพณีสงกรานต์	ส่งเสริมจัดกิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุในตำบลทัพราช มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล	เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล	๘๐,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๘	✓	-	-	๓๒,๔๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทัพราช	๕๐,๐๐๐ (+) ๖๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลทัพราช	เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลทัพราช	๕๐,๐๐๐	๒๐ มี.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลทัพราช	เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐ (+) ๑๐๐,๐๐๐	๑๙ - ๒๑ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ส่งเสริมจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๗	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลพิพรราช	เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลพิพรราช	๖๐,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๘	อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลพิพรราช	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลพิพรราช	๕๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๙ โครงการ			๑๗๐,๐๐๐	-	๘	-	๑	๕๘๒,๔๐๐	-

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนอำเภอตาพระยา (ที่ทำการ การปกครองอำเภอตาพระยา)	เพื่ออุดหนุนโครงการอำนวยความสะดวกสนับสนุนการ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอตาพระยา	๖๐,๐๐๐	๒๔ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนอำเภอตาพระยา (สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ)	เพื่ออุดหนุนอำเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๙๐,๐๐๐	-	๒	-	-	๙๐,๐๐๐	-

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ด้านกีฬายาเสพติดตำบล ทัพราช	เยาวชนตำบลทัพราชเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ คณะในการสร้างทีมเพื่อเป้าหมาย	๕๐๐,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	๔๙๗,๗๖๔	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๑ โครงการ					๑	-	-	๔๙๗,๗๖๔	-

๓.๗ แผนงานรักษาสันติภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด ตำบลทัพราช	ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดของ เยาวชนให้ได้รับความรู้ถึงผลกระทบของยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓	-	-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ					๑	-	๑	๑๘,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมประเพณีวัฒนธรรม ทางศาสนาของทุกปี	๕๐,๐๐๐	๙ ก.ค.๖๘	✓	-	-	-	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการสืบสานประเพณี แซนโฎนตา	จัดประเพณีแซนโฎนตาให้ชุมชนได้ร่วม กิจกรรมและให้ความสำคัญสืบทอดประเพณี อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช	๒๗๐,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	-	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ตำบลทัพราช	๕๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕	อุดหนุนอำเภอดาพระยา (ที่ทำการ ปกครองอำเภอดาพระยา)	อุดหนุนอำเภอดาพระยาตามโครงการแสดงวัฒนธรรม ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมชายแดนแห่งบูรพาและ งานกาชาด เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ของอำเภอดาพระยา	๕๐,๐๐๐	๔ ก.พ.๖๘	✓	-	-	-	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๕ โครงการ			๕๒๐,๐๐๐	-	๕	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลพราหม	๒๐,๐๐๐ (+) ๑๕๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๑๗๐,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ
๒	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ	เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและ จัดปัญหาขยะได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ
		รวม ๒ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	-	๒	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟป่าตำบลพราหม	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและป้องกันการทำลายป่า	๕๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๕๘,๙๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ
		รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๕๘,๙๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคุณธรรมจริยธรรมและการ ทำงานร่วมกันในองค์กร	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม และการทำงานร่วมกันในองค์กร	๑๐๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค.๖๘ - ๒๕ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรม “วันสำคัญของ ชาติ ๕ ธันวาคม”	เพื่อจัดกิจกรรม “วันสำคัญของชาติ ๕ ธันวาคม”	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมราชินี	เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ราชินี	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่บุคลากรในองค์กร	๓๕๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘ - ๑ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๓๕๘,๘๑๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนอำเภอดาพระยา (ที่ทำการ ปกครองอำเภอดาพระยา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีตาม มติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระบรมมหากักรวิวงศ์	๕๐,๐๐๐	๖ เม.ย.๖๔	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ					๓	-	๕	๑๕๐,๐๐๐	-

๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ	กองคลัง
๒	โครงการอบรมและจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ตำบลพัทลุง	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๔ - ๓๑ ก.ค.๖๔	✓	-	-	๑,๕๐๐	กองคลัง
รวม ๒ โครงการ					๑	-	๑	๑,๕๐๐	-

๖.๓ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกพบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกซ้อมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ อปพร.	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	✓	โอนลด งบประมาณ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ					-	-	๒	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
มีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เห็นพ้องไปพร้อมโครงการหลัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้งพร้อม ผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน ๕ หลังๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๒๕,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวม ๑ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิดNetwork	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิดNetwork จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๘	✓	-	-	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๙๙,๐๐๐	-	๓	-	-	๖๓,๐๐๐	-

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ					๒	-	-	๕๖,๐๐๐	-

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๘	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ					๑	-	-	๑๖,๐๐๐	-

๒. แผนงานคณะและชุมชน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LTD สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๔	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๔	✓	-	-	๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๒๔,๐๐๐	-	๒	-	-	๒๔,๐๐๐	-

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุก(ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๔ - ๓ ส.ค.๖๔	✓	-	-	๕๗๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๕๗๕,๐๐๐	-	๑	-	-	๕๗๕,๐๐๐	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตด้วยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๘ - ๒๖ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินผุ บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านทุ่งทะเล - เขาโล้น)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙,๕๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๐๘,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๒,๕๐๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ					๒	-	-	๔,๒๕๘,๐๐๐	-

โอนตั้งรายการใหม่ (งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพราเช)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน องค์การบริหารส่วนตำบลพราเช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุน หลักประกันองค์การบริหาร ส่วนตำบลพราเชในการ บริหารจัดการกองทุนสสช.	๑๔๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๕ พ.ค.๖๘	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช	๑๐๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันมือสะอาด	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาดและดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดกิจกรรมและสอนเด็กนักเรียนให้ความรู้ในการว่ายน้ำเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลทัพราช ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๔ โครงการ			๗๑๐,๐๐๐	-	๔	-	๕๒๙,๖๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

๑ แผนงานสังคมเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตในประชาชนตำบล ทัพราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตในประชาชน ตำบลทัพราช	๓๙,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๙,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการเยาวชนสุขภาพดีด้วยการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อให้เยาวชนสุขภาพดีด้วย การออกกำลังกายและเล่น กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๘ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล ทัพราช	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลทัพราช	๒๐๐,๐๐๐	๒ - ๓ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรณรงค์การขับถ่าย และ ผ้าอ้อมทางเลือกประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่น รองรับการขับถ่าย และ ผ้าอ้อมทางเลือกให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยในตำบลทัพราช	๑๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๕ โครงการ			๗๖๙,๐๐๐	-	๕	-	-	๗๖๙,๐๐๐	-

โอนตั้งรายการใหม่ (เงินอุดหนุนระดับต้นสังกัด)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
 ๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา	๕๔๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕๙,๖๐๐	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๑ โครงการ			๕๔๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๒๕๙,๖๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อก่อสร้างปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการตำบลพิพราช	๘๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเย็บแผล และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง เย็บแผล และผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงตำบลพิพราช	๑๓๐,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัยตำบลพิพราช	๘๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๓ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐	-	๓	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโตน้อยการลงผิว จราจรหินปูบ้านดะลุมทุก หมู่ที่ ๒ (สายโคกตะแบน)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินปูอัดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ๒๙ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕	- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ - สาย พร้อมอุปกรณ์ - ตั้งหอกระจายข่าว ตามแบบที่ อบต.พิพราชมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑๖	- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ - สาย พร้อมอุปกรณ์ - ตั้งหอกระจายข่าว ตามแบบที่ อบต.พิพราชมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้าน โคกไพล หมู่ที่ ๗	- เครื่องขยายเสียงขนาด ๒,๕๐๐ วัตต์ - สาย พร้อมอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโตน้อยการลงผิว จราจรหินปูบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑๖ (สายนาบาสสุริยันต์ ชัยชนะ - สถานีตำรวจชุมชนพิพราชม)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินปูอัดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ ๕	- เครื่องขยายเสียงขนาด ๒,๕๐๐ วัตต์ - สาย พร้อมอุปกรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกคลองแม่ บ้านโคกเพล หมู่ที่ ๗	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๘ - ๒๙ พ.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกคลองนายเคน แสนเหนือ บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๘ มิ.ย.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกคลองแม่ บ้านโคก กราด หมู่ที่ ๘	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๘ - ๒๙ พ.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกคลองหิน บ้านโคก กราด หมู่ที่ ๘	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๘ - ๑๔ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว จราจรหินผุ บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ ๑๗ (จากนายบำรุง กองศักดิ์ - นายถ้ายไธย จันทร์เรืองศรี)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุกับแบบไม่ น้อยกว่า ๑,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ย.๖๘ - ๒๖ ก.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขุดลอกคลองฝือก บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๔ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดลสำนักงาน อบต.ทัพราช	๑. งานเจาะบ่อบาดลขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ๒. งานปั๊มสูบน้ำชนิดสูบน้ำใต้ดินขนาด ๒ แรง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. งานระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๔. งานวางท่อสูบน้ำขึ้นถังสูง พีวีซี ๑ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ แห่ง	๒๘๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.๖๘ - ๒๖ มิ.ย.๖๘	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดลอกคลองยางหนองเพ็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๔ ก.ค.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกคลองนายทองใบ จรยา บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕	ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๘ มิ.ย.๖๘	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ ๑๗	ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๕ เม.ย.๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงมือ จรรยาจรทึนผู้ บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว (สายจากละลุบ้านเขาวงศ์ - นายายทองเิน จรรยา)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินผุดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๕ เม.ย.๖๘	✓	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอกคลอง บ้านหวางค์ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๕ เม.ย.๖๘	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๑๘ โครงการ					๑๘	-	-	๗,๐๓๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
 ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณชายแดน	๒,๔๘๔,๙๐๐	๕ ส.ค.๖๘	✓	-	-	๒,๔๘๔,๙๐๐	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ			๒,๔๘๔,๙๐๐	-	๑	-	-	๒,๔๘๔,๙๐๐	-

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

	โครงการที่บรรลุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๑๔	โครงการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๙๘	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ		๘๕.๙๖	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ		๐.๐๐	
	ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๑๖	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ		๑๔.๐๓	
	ตั้งจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	๑๙	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ		๑๖.๖๖	
	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๒	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ		๑.๗๕	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน).....
ที่ สก ๗๓๔๐๑/ ๐๑๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่าง ๑ ตุลาคม
๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

เรื่องเดิม

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับมาตรา ๕๘ / ๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ข้อเสนอ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพราหม (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวไพลิน คานิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

-๒๒๐ ไม่ตอบ/ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นางวิไลวรรณ อดุทธะ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดอบต.ทพรราช.....

เป็นส่งให้ อบต.ทพรราชไปดำเนินการ



(นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกอบต.ทพรราช.....



(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

